

Protokol o cvičné stavbě protipovodňové zábrany

Místo: mostní konstrukce V Luhu Řevnice

Čas: 27. května 2018

Účastníci: technické služby Řevnice, hasičský záchranný sbor Řevnice, Sbor dobrovolných hasičů Řevnice, Sbor dobrovolných hasičů Lety, starosta města Řevnice, starostka obce Lety

V neděli dne 27. května byla za účasti výše zmíněných osob a organizací cvičně postavena protipovodňová stěna v tělese mostní konstrukce dráhy na objížďce ulice V Luhu v Řevnicích.

Stavba trvala od 9:00 hod do 12:00 hod včetně demontáže.

Byl testována rychlost stavby, proveditelnost a počet osob nutných ke stavbě. Stavbu se podařilo dokončit bez instalace některých prvků, které nebylo možno použít z důvodů chybné nebo nepřesné výroby či trvalé instalace v mostní konstrukci. Současně byla zjištěna potřeba dodatečného pořízení nářadí a vybavení, které umožní zrychlení stavby.

Závěr

- Stavbu bude možné realizovat pouze v případě malé výšky vody a nízkého průtoku Kejnského potoka.
- Rektifikační patka opěry krajního pilíře zábrany (u potoka) nedosedá na určené místo v konstrukci mostu. Viz foto č. 1.
- Přibalený Gola $\frac{3}{4}$ " klíč nelze komfortně použít k utahování imbusových šroubů kotvicích pilíře k zemi. Dochází k vyosení, je vhodné řešit tzv. prodloužením, Viz foto č. 2.
- Krátká hliníková drážka pro zábranu přišroubovaná v mostní konstrukci při pohledu do Řevnic vpravo, je nefunkční nutné předělat nebo otočit. Viz foto č. 3.
- Délku všech hradidel skládaných v části potok je potřeba zkrátit o 5mm, bez uvolnění podstavcových šroubů pilíře a jeho vyklonění nelze vůbec zasadit do drážek
- označit atypický pilíř a vzpěry červenou barvou v souladu s návodem (již provedeno)

Ke stavbě je nutné přibalit (mimo existující seznam):

1. dva hliníkové žebříky s dosahem min. 4 m
2. další imbus s Gola klíčem, ráčnou a prodloužením
3. držáky na vytažení betonových dílů k profilu potoka
4. lopatka a zednická lžice na čištění drážky potoka
5. grafikové mazadlo na šrouby
6. dopravní značky k uzavírce ulice

Stavbu lze realizovat v počtu 10 osob do doby 2 hodiny včetně dopravy.

Zapsal: Mojmír Mikula, 28. 5. 2018